

Sachstand Schulausbau (Stand Dezember 2022)

Anhang 2

Kommune	Anzahl anzuschließende Schulen	Tiefbau noch nicht abgeschlossen	Tiefbau abgeschlossen*	befinden sich in der Dokumentation	Inbetriebnahme/ Ausbau abgeschlossen**	geplante Fertigstellung
Alfter	8	0	8		8	fertiggestellt
Bad Honnef	13	0	13		13	fertiggestellt
Bornheim	16	0	16		16	fertiggestellt
Eitorf	8	0	8		8	fertiggestellt
Lohmar	7	0	7		7	fertiggestellt
Neunkirchen-Seelscheid	6	0	6		6	fertiggestellt
Niederkassel	8	0	8		8	fertiggestellt
Rheinbach	11	0	11		11	fertiggestellt
Ruppichterath	6	0	6		6	fertiggestellt
Swisttal	3	0	3		3	fertiggestellt
Wachtberg	6	0	6		6	fertiggestellt
Windeck	9	0	9		9	fertiggestellt
Meckenheim	9	0	9		9	fertiggestellt
Much	1	0	1	1	0	Dez 22
Sankt Augustin	17	0	17	17	0	Dez 22
Siegburg	6	0	6	6	0	Dez 22
Hennef	17	15	2	2	0	Dez 22
Troisdorf	20	18	2		2	Dez 22
Königswinter	13	2	11		11	Jun 23
Summe	184	35	149	26	123	

* Der technische Ausbau ist abgeschlossen. Die Dokumentation ist noch nicht abgeschlossen. Die Dokumentation ist Voraussetzung für die Buchbarkeit des Anschlusses.

** Ausbau und Dokumentation sind abgeschlossen. Die Schulen können den Glasfaseranschluss nutzen.