

## Sachstand Schulausbau (Stand August 2023)

Anhang 2

Kommune	Anzahl anzuschließende Schulen	Tiefbau noch nicht abgeschlossen	Tiefbau abgeschlossen*	befinden sich in der Dokumentation	Inbetriebnahme/Ausbau abgeschlossen**	geplante Fertigstellung
Alfter	8	0	8	0	8	fertiggestellt
Bad Honnef	13	0	13	0	13	fertiggestellt
Bornheim	16	0	16	0	16	fertiggestellt
Eitorf	8	0	8	0	8	fertiggestellt
Lohmar	7	0	7	0	7	fertiggestellt
Neunkirchen-Seelscheid	6	0	6	0	6	fertiggestellt
Niederkassel	8	0	8	0	8	fertiggestellt
Rheinbach	11	0	11	0	11	fertiggestellt
Ruppichteroth	6	0	6	0	6	fertiggestellt
Swisttal	3	0	3	0	3	fertiggestellt
Wachtberg	6	0	6	0	6	fertiggestellt
Windeck	9	0	9	0	9	fertiggestellt
Meckenheim	9	0	9	0	9	fertiggestellt
Much	1	0	1	0	1	fertiggestellt
Sankt Augustin	17	0	17	17	0	Okt 23
Siegburg	6	0	6	6	0	Okt 23
Hennef	17	5	12	0	12	Okt 23
Troisdorf	20	17	3	0	3	Okt 23
Königswinter	13	2	11	0	11	Okt 23
<b>Summe</b>	<b>184</b>	<b>24</b>	<b>160</b>	<b>23</b>	<b>137</b>	

\* Der technische Ausbau ist abgeschlossen. Die Dokumentation ist noch nicht abgeschlossen. Die Dokumentation ist Voraussetzung für die Buchbarkeit des Anschlusses.

\*\* Ausbau und Dokumentation sind abgeschlossen. Die Schulen können den Glasfaseranschluss nutzen.