

Mitteilung:

Aktuelle Baumaßnahmen des Hochbauamtes Stand 21.04.04:

Baumaßnahme	Planungsstand	Haushalts-situation	Voraussicht-licher Baubeginn und Bauablauf	Voraussichtliche Fertigstellung
Erweiterung Heinrich-Hanselmann-Schule St.Augustin	Bis auf die technischen Gewerke sind sämtliche Gewerke ausgeschrieben und submittiert und können beauftragt werden	Baukosten aus 2003 (230.000 €) wurden nach 2004 übertragen VE 2004 (200.000 €)	Mit den Rohbauarbeiten wurde im Februar begonnen. Unterbrochen und am 19.04.04 fortgeführt	August/September 2004
Gymnastikhalle + 2 Klassen Alfter-Gielsdorf	Baugenehmigung liegt seit dem 19.02.04 vor. Hauptgewerke sind ausgeschrieben und submittiert. Vergabevorschläge Sitzung 29.04.04	Planungskosten (70.000 €) und Baukosten 320.000 € sind nach 2004 übertragen worden	Baubeginn 03.05.04 mit 1.Spatenstich .Mit den Umlegungsarbeiten der Versorgungsleitungen wurde begonnen	Ende 2004
Erweiterung und Brandschutzmaßnahme Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg-Brückberg	Detailplanung innerer Brandschutzabtrennungen abgeschlossen	Restliche Baukosten sind nach 2004 übertragen worden (205.000 €)	In Juli 2003 begonnen Brandschutzabtrennungen Mit Deckenmontage in den Osterferien	März 2004 Fertigstellung der Arbeiten im Klassenraum
Schule und Sporthalle für Erziehungshilfe in Troisdorf-Sieglar	Schlitzpläne sind mit Statik abgestimmt. Landschaftsplanung ist abgeschlossen. Ausschreibung der Arbeiten April/Mai, Submission 25.05.04	Übertragung Baukosten 2003 (2.400.000 €) 2004 VE über Rest (3.000.000 €) Planung 2003 (300.000 €) Rest 2004 VE (370.000 €)	Rohbau-Arbeiten im Zeitplan, Schule Wände KG, Turnhalle Wände EG	Mai/Juni 2005
Bauhalle am Berufskolleg Hennef	Baugenehmigung liegt seit dem 26.11.03 vor, Architekt und	Planungskosten sind übertragen Baukosten im	Mai/Juni 2004	Dez. 2004

	Hochbauamt haben die Hauptgewerke ausgeschrieben und submitiert. Vergabevorschläge in der Sitzung 29.04.04	Haushalt 2004 enthalten		
--	--	-------------------------	--	--