

## Sachstand Schulausbau (Stand November 2023)

Anhang 2

| Kommune                | Anzahl anzuschließende Schulen | Tiefbau noch nicht abgeschlossen | Tiefbau abgeschlossen* | befinden sich in der Dokumentation | Inbetriebnahme/Ausbau abgeschlossen** | geplante Fertigstellung |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Alfter                 | 8                              | 0                                | 8                      | 0                                  | 8                                     | fertiggestellt          |
| Bad Honnef             | 13                             | 0                                | 13                     | 0                                  | 13                                    | fertiggestellt          |
| Bornheim               | 16                             | 0                                | 16                     | 0                                  | 16                                    | fertiggestellt          |
| Eitorf                 | 8                              | 0                                | 8                      | 0                                  | 8                                     | fertiggestellt          |
| Lohmar                 | 7                              | 0                                | 7                      | 0                                  | 7                                     | fertiggestellt          |
| Neunkirchen-Seelscheid | 6                              | 0                                | 6                      | 0                                  | 6                                     | fertiggestellt          |
| Niederkassel           | 8                              | 0                                | 8                      | 0                                  | 8                                     | fertiggestellt          |
| Rheinbach              | 11                             | 0                                | 11                     | 0                                  | 11                                    | fertiggestellt          |
| Ruppichteroth          | 6                              | 0                                | 6                      | 0                                  | 6                                     | fertiggestellt          |
| Swisttal               | 3                              | 0                                | 3                      | 0                                  | 3                                     | fertiggestellt          |
| Wachtberg              | 6                              | 0                                | 6                      | 0                                  | 6                                     | fertiggestellt          |
| Windeck                | 9                              | 0                                | 9                      | 0                                  | 9                                     | fertiggestellt          |
| Meckenheim             | 9                              | 0                                | 9                      | 0                                  | 9                                     | fertiggestellt          |
| Much                   | 1                              | 0                                | 1                      | 0                                  | 1                                     | fertiggestellt          |
| Sankt Augustin         | 17                             | 0                                | 17                     | 17                                 | 0                                     | Dez 23                  |
| Siegburg               | 6                              | 0                                | 6                      | 6                                  | 0                                     | Dez 23                  |
| Hennef                 | 17                             | 4                                | 13                     | 0                                  | 13                                    | Dez 23                  |
| Troisdorf              | 20                             | 17                               | 3                      | 0                                  | 3                                     | Dez 23                  |
| Königswinter           | 13                             | 2                                | 11                     | 0                                  | 11                                    | Dez 23                  |
| <b>Summe</b>           | <b>184</b>                     | <b>23</b>                        | <b>161</b>             | <b>23</b>                          | <b>138</b>                            |                         |

\* Der technische Ausbau ist abgeschlossen. Die Dokumentation ist noch nicht abgeschlossen. Die Dokumentation ist Voraussetzung für die Buchbarkeit des Anschlusses.

\*\* Ausbau und Dokumentation sind abgeschlossen. Die Schulen können den Glasfaseranschluss nutzen.