

KVD Hahlen informierte die Ausschussmitglieder, dass der 4. Bauabschnitt laufe. Die Schadstoffsanierung sei abgeschlossen. Aktuell gebe es noch Restarbeiten im Bereich Abbrucharbeiten. Im Bereich der Kantine sei man 1 ½ Wochen in Verzug. Ursächlich hierfür sei eine besondere benötigte Brandschutzklappe, die eine längere Bestell/Lieferzeit habe. Die Inbetriebnahme der Kantine sei für den 4. Oktober 2016 geplant.