

## Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand: 30.10.2017)

<b>Name/Projekt</b>	<b>Planung</b>	<b>Sachstand</b>	<b>voraussichtl. Inbetriebnahme</b>
<b>Alfter</b>			
Neue Kita Impekoven	Neubau 2-gruppige Kita, Wegfall des bisherigen eingruppigen Gebäudes in Witterschlick	Mit den Bauarbeiten wurde begonnen. Nach derzeitigem Sachstand wird der Zeitplan eingehalten.	01.05.2018
Matthias-Claudius-Kita	Umbau im Bestand zur u3-Qualifizierung (1 Gruppe)	Die Umbaumaßnahmen im Bestand zur u3-Qualifizierung wurden teilweise durchgeführt. Arbeiten, die eine Schließung der Kita erforderlich machen, werden in den Sommerferien 2018 durchgeführt. Mit der Betreuung der u3-Kinder konnte zum 01.08.2017 begonnen werden.	Inbetriebnahme zum 01.08.2017 erfolgt.
neue Einrichtung	Neubau 4-gruppige Kita	gem. aktueller Bedarfsplanung	
<b>Eitorf</b>			
Neue Kita in Eitorf-Ort	Neubau 3-gruppige Kita	Die Gemeinde Eitorf treibt die Planungen voran und holt die notwendigen politischen Beschlüsse ein.	KGJ 19/20
Eitorf-Ort	1 zusätzliche Gruppe	gem. aktueller Bedarfsplanung	

<b>Much</b>			
Purzelbaum in Much-Ort	Erweiterung um 1 Gruppe	Ein Teil der Umbauarbeiten wurden durchgeführt. Die Maßnahme ist aber noch nicht abgeschlossen. Als provisorische Lösung werden die Kinder der neuen Gruppe seit dem 01.08.2017 im Mehrzweckraum betreut.	bis Ende Nov. 2017
Kita Himmelsleiter in Hetzenholz	Erweiterung um 2 Gruppen	Die Maßnahme verzögert sich aufgrund nachträglich festgestellter Probleme hinsichtlich des Baugrundes. Die Kinder der beiden neuen Gruppen werden seit dem 01.08.2017 in einem Provisorium betreut.	Frühjahr 2018
neue Kita "Alte Villa"	Neue dreigruppige Kita in alter Villa	gem. aktueller Bedarfsplanung, für 1,5 Gruppen liegt Vollfinanzierungsbeschluss vor, für weitere 1,5 Gruppen noch nicht	im Verlauf Kita-Jahr 19/20
<b>Neunkirchen-Seelscheid</b>			
Initiative Kindergarten Pohlhausen	Erweiterung um 3 Gruppen	Die baurechtlichen Klärungen laufen noch und sollen - wenn möglich im November ihren Abschluss finden. Anschließend sollen möglichst kurzfristig die Arbeiten aufgenommen werden. Während der Bauphase wird eine Gruppe in einem Provisorium betreut.	Beginn KGJ 18/19
Ckis in Seelscheid	Erweiterung um 2 Gruppen	Die Baumaßnahme ist bis auf kleine Restarbeiten abgeschlossen.	Inbetriebnahme ist zum 01.09.2017
<b>Ruppichterath</b>			
Spatzennest in Ruppichterath	Erweiterung um 1 Gruppe	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.	Inbetriebnahme ist im August 2017 erfolgt.

St. Servatius Winterscheid	Erweiterung um 1 Gruppe	Im November bzw. Dezember 2017 soll in den politischen Gremien der Gemeinde der Baubeschluss gefasst werden. Im Anschluss wird dann der Bauantrag eingereicht werden.	Okt/Nov. 2019
<b>Swisttal</b>			
Montessori-Kinderhaus in Buschhoven	Neubau für 2 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 1	Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Die Räume sind in Betrieb genommen.	Inbetriebnahme ist im Oktober 2017 erfolgt.
Kinderkurse in Heimerzheim	Neubau für 3 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 2	Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Die Räume sind in Betrieb genommen.	Inbetriebnahme ist im Oktober 2017 erfolgt.
Neue Kita KiKu Grashüpfer in Odendorf	Neubau 3-gruppige Kita	Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Die Räume sind in Betrieb genommen.	Inbetriebnahme ist im September 2017 erfolgt
St. Kunibert Heimerzheim	Neubau für 4 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 2	Zur Zeit finden Klärungen bezügl. vertraglicher Regelungen zur Kostentragung zwischen Zivilgemeinde und Erzbischöflichen Generalvikariat statt.	evtl. KGJ 18/19
<b>Wachtberg</b>			
Neue Kita in Villiprott	Neubau 3-gruppige Kita	Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Die Räume sind in Betrieb genommen.	Inbetriebnahme ist im Oktober 2017 erfolgt.
Neue Kita "Alte Molkerei" in Berkum (Limbachstiftung)	Neubau 3-gruppige Kita; Wegfall des Provisoriums "Limbachstiftung"	Die Verhandlungen der Limbachstiftung mit dem bislang vorgesehenen neuen Eigentümer sind gescheitert. Die Limbachstiftung und die Gemeinde bemühen sich um andere Interessenten. Das Provisorium in der Limbachstiftung soll daher bis auf weiteres fortgeführt werden	

o.k.

St. Maria Rosenkranzkönigin in Berkum	Erweiterung um 1 Gruppe	Zur Zeit finden noch vorbereitende Maßnahmen statt. Nach derzeitiger Planung soll im März 2018 mit dem Bau begonnen werden. Die zusätzliche Gruppe wird aber schon im Provisorium geführt.	KGJ 18/19
<b>Windeck</b>			
Neue Kita in Rosbach	Neubau 2-gruppige Kita	Die Planungen werden von der Gemeinde weiter vorangetrieben. Im Vorgriff auf die neue Kita wird ab November 2017 eine provisorische Gruppe im Familienzentrum "Vogelnest" in Rosbach in Betrieb genommen, die später in die neue Kita überführt werden soll.	KGJ 18/19
Kita Regenbogenland in Dattenfeld	Erweiterung um 1 Gruppe	Es zeigen sich Probleme mit einer Realisierung der zusätzlichen Gruppe in Dattenfeld. Deshalb wird zur Zeit geprüft, ob die zusätzliche Gruppe an eine andere Kita angebaut werden kann.	KGJ 18/19