

Chronik der Verzögerungen für den Ausbau der B 56 (Pohlhausen - Heister)

avisierter ursprünglicher Baubeginn: Ende 2011

Datum der Anfrage	Rückmeldung von Straßen.NRW	Aussage zum Baubeginn
13.10.2011	Ausführungsplanung muss zur Erfüllung wasserschutzrechtlicher Belange	ca. Mitte 2012
14.06.2012	es werden neue Grunderwerbsverhandlungen nötig	in 2013
17.05.2013	Grunderwerb zieht sich hin	in 2014
22.10.2014	Wechsel der Projektleitung, Grunderwerb kurz vor Abschluss, Vergabe Ausführungsplanung steht an	keine Auskunft
20.10.2015	Grunderwerb noch immer nicht vollzogen, Ausführungsplanung liegt aber schon vor	Mitte 2016
30.06.2016	Baukosten werden > 5 Mio.€ liegen -> Maßnahme muss in Straßenbauplan Bund eingestellt werden	keine Auskunft
04.08.2016	Übersendung von konkreten Ausführungsplanungen z.K.	in 2017
24.04.2017	ergänzender Grunderwerb steht vor dem Abschluss, Landespflege wird angepasst & beantragt	in 2018
23.01.2018	erneuter Wechsel der Projektleitung, statische Überprüfung der Brücke über die B 507 nötig, aufgetretene Probleme in der avisierten Baustellenverkehrsführung	Winter 2018/19