

Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand: 15.05.2018)

Name/Projekt	Planung	Sachstand	voraussichtl. Inbetriebnahme
Alfter			
Neue Kita Impekoven	Neubau 2-gruppige Kita, Wegfall des bisherigen eingruppigen Gebäudes in Witterschlick	Die Bauarbeiten sind fortgeschritten. Es gibt aber Verzögerungen im Zeitplan. Letztlich verzögert sich damit auch die Inbetriebnahme bis zum 01.09.2018.	01.09.2018
Matthias-Claudius-Kita	Umbau im Bestand zur u3-Qualifizierung (1 Gruppe)	Die Umbaumaßnahmen im Bestand zur u3-Qualifizierung wurden teilweise durchgeführt. Arbeiten, die eine Schließung der Kita erforderlich machen, werden in den Sommerferien 2018 durchgeführt. Mit der Betreuung der u3-Kinder konnte zum 01.08.2017 begonnen werden.	Inbetriebnahme zum 01.08.2017 erfolgt.
neue Einrichtung in Alfter-Oedekoven	Neubau 4-gruppige Kita	Die neue viergruppige Einrichtung soll in Alfter-Oedekoven entstehen. Die Gemeinde Alfter wird die Kita auf einem gemeindeeigenen Grundstück selbst errichten und auch die Trägerschaft der Kita übernehmen. Nach derzeitigen Planungen wird mit einem Baubeginn gegen Ende des Jahres 2018 und mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2019 gerechnet	vorauss. 2019
Waldorf Kita Sonneblume in Alfter	Erweiterung um eine Waldgruppe	Derzeit führt der Träger die notwendigen Klärungen zur Realisierung der Waldgruppe durch.	KGJ 18/19
Eitorf			

Neue Kita in Eitorf-Ort	Neubau 3-gruppige Kita	Die Gemeinde Eitorf treibt die Planungen voran und holt die notwendigen politischen Beschlüsse ein.	KGJ 19/20
Eitorf	1 zusätzliche Gruppe	Es finden Gespräche mit einer interessierten Einrichtung statt und es werden zur Zeit baurechtliche Fragen geklärt.	
Much			
Purzelbaum in Much-Ort	Erweiterung um 1 Gruppe	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die zusätzliche Gruppe wurde ab dem 01.08.2017 provisorisch im Mehrzweckraum betreut. Seit März 2018 erfolgt die Betreuung in den neu hergerichteten Räumen.	Inbetriebnahme März 2018
Kita Himmelsleiter in Hetzenholz	Erweiterung um 2 Gruppen	Die Maßnahme verzögert sich aufgrund nachträglich festgestellter Probleme hinsichtlich des Baugrundes. Die Kinder der beiden neuen Gruppen werden seit dem 01.08.2017 in einem Provisorium betreut.	Dez 18
neue Kita in Much-Ort	Neue dreigruppige Kita	Es wird eine neue dreigruppige Einrichtung benötigt. Die ursprüngliche Planung, diese in der sogenannten "Alten Villa" zu verwirklichen, wurden aufgegeben, da im Zusammenhang mit einer Schulerweiterung nicht mehr genügend Außenfläche zur Verfügung stünde. Ein mögliches Ersatzgrundstück in zentraler Lage wurde gefunden. Zur Zeit werden Gespräche zwischen der Gemeinde, dem Grundstückseigentümer, einem potentiellen Kitaträger und dem Jugendamt geführt.	im Verlauf Kita-Jahr 19/20
Neunkirchen-Seelscheid			

Initiative Kindergarten Pohlhausen	Erweiterung um 3 Gruppen	Seit Januar 2018 wird eine Gruppe in einem Provisorium in Lohmar-Krahwinkel betreut. Der Abriss des alten Gebäudebestandes ist erfolgt. Die Baurbeiten sollen umgehend beginnen und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden.	Mai 19
Ruppichteroth			
St. Servatius Winterscheid	Erweiterung um 1 Gruppe	Der Bauantrag soll im Juni eingereicht werden. Es wird von einem Baubeginn im November 2018 und einer Fertigstellung im Sommer 2020 ausgegangen.	Sommer 2020
Swisttal			
St. Kunibert Heimerzheim	Neubau für 4 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 2 Gruppen	Die Verhandlungen des Erzb. Generalvikariates/dem Kirchengemeindeverband und der Zivilgemeinde zu Kostenfragen sind abgeschlossen. Nunmehr müssen die Planungen von der Kirchengemeinde vorangetrieben werden.	KGJ 19/20
Wachtberg			
Neue Kita "Alte Molkerei" in Berkum (Limbachstiftung)	Neubau 3-gruppige Kita; Wegfall des Provisoriums "Limbachstiftung"	Die Limbachstiftung und die Gemeinde bemühen sich um andere Interessenten, die als Investor die Kita errichten bzw. als Träger die Kita betreiben wollen. Das Provisorium in der Limbachstiftung soll zunächst fortgeführt werden	
St. Maria Rosenkranzkönigin in Berkum	Erweiterung um 1 Gruppe	Die zusätzliche Gruppe wird bereits im Provisorium geführt. Der Baubeginn ist jetzt auf den 16.07.2018 terminiert. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist zu Ostern 2019 vorgesehen.	Apr 19
Windeck			

Neue Kita in Rosbach	Neubau 2-gruppige Kita	Die Planungen werden von der Gemeinde weiter vorangetrieben. Insbesondere werden zur Zeit noch Finanzierungsfragen geklärt. Im Vorgriff auf die neue Kita wird seit November 2017 eine provisorische Gruppe im Familienzentrum "Vogelnest" in Rosbach betrieben, die später in die neue Kita überführt werden soll.	Aug 19
Kita Regenbogenland in Dattenfeld	Erweiterung um 1 Gruppe	Die zusätzliche Gruppe soll in Dattenfeld in Zusammenhang mit einem kompletten Neubau der Kita realisiert werden. Der Abriss des Altbaus ist erfolgt. Im Sommer 2018 soll Baubeginn für das neue Gebäude sein. Die Fertigstellung ist für den August 2019 vorgesehen.	Aug 19