

## Sachstand investiver Kindergartenausbau

(Stand: 14.11.2018)

Name/Projekt	Planung	Sachstand	voraussichtl. Inbetriebnahme
<b>Alfter</b>			
Neue Kita Impekoven	Neubau 2-gruppige Kita, Wegfall des bisherigen ein-gruppigen Gebäudes in Witterschlick	Die Kita ist in den neuen Räumen in Betrieb gegangen.	Inbetriebnahme zum 01.10.2018 erfolgt.
Matthias-Claudius-Kita	Umbau im Bestand zur u3-Qualifizierung (1 Gruppe)	Die Umbaumaßnahmen im Bestand zur u3-Qualifizierung wurden 2017 teilweise durchgeführt. Mit der Betreuung der u3-Kinder konnte zum 01.08.2017 begonnen werden. Arbeiten, die eine Schließung der Kita erforderlich machten, wurden im Sommer 2018 durchgeführt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	Inbetriebnahme zum 01.08.2017 erfolgt, Baumaßnahme im August 2018 abgeschlossen.
Neue Einrichtung in Alfter-Oedekoven	Neubau 4-gruppige Kita	Die neue viergruppige Einrichtung soll in Alfter-Oedekoven entstehen. Die Gemeinde Alfter wird die Kita auf einem gemeindeeigenen Grundstück selbst errichten und auch die Trägerschaft der Kita übernehmen. Inzwischen gehen die Planungen davon aus, dass die Kita nicht vor dem Kindergartenjahr 2020/2021 in Betrieb gehen kann. Im Vorgriff auf die neue Kita soll ab Anfang 2019 im bisher von der AWO-Kita "Buntstift" genutzten Gebäude in Witterschlick eine provisorische Gruppe geführt werden, die später in die neue Kita überführt werden soll.	nach 2019

Anlage Nr. zu TOP 4

-8A-

Waldorf Kita Sonneblume in Alfter	Erweiterung um eine Waldgruppe	Derzeit führt der Träger die notwendigen Klärungen zur Realisierung der Waldgruppe durch. Die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung geht von einem dauerhaften Bedarf der Waldgruppe aus.	01.08.2019
<b>Eitorf</b>			
Neue Kita in Eitorf-Ort	Neubau 4-gruppige Kita	Da die Angliederung einer weiteren Gruppe an eine andere Einrichtung nicht zum Tragen kommt, wird der Neubau nun viergruppig (vorher dreigruppig) geplant. Die Gemeinde Eitorf treibt die Planungen voran und holt die notwendigen politischen Beschlüsse ein.	KGJ 19/20
Eitorf	1 zusätzliche Gruppe (entfällt)	Entfällt, da der Eigentümer nicht mehr an einer Erweiterung interessiert ist. Die Gruppe soll jetzt im Rahmen des Kita-Neubaus in Eitorf-Ort realisiert werden. (s.o.)	entfällt
<b>Much</b>			
Kita Himmelsleiter in Hetzenholz	Erweiterung um 2 Gruppen	Die Maßnahme hat sich aufgrund nachträglich festgestellter Probleme hinsichtlich des Baugrundes verzögert. Die Kinder der beiden neuen Gruppen werden seit dem 01.08.2017 in einem Provisorium betreut. Die Nutzung der neuen Räume ist ab Januar 2019 vorgesehen.	Jan 19

neue Kita in Much-Ort	neue viergruppige Kita	Nach der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung wird nunmehr ein Bedarf von vier zusätzlichen Gruppen gesehen (vorher 3 zusätzliche Gruppen). Daher soll die neue Kita viergruppig errichtet werden. Die Gespräche zwischen einem potentiellen Investor, einem potentiellen Träger, der Gemeinde und dem Kreisjugendamt sind weit fortgeschritten. Der Bauantrag soll kurzfristig gestellt werden.	im Verlauf Kita-Jahr 19/20
<b>Neunkirchen-Seelscheid</b>			
Initiative Kindergarten Pohlhausen	Erweiterung um 3 Gruppen	Seit Januar 2018 wird eine Gruppe in einem Provisorium in Lohmar-Krahwinkel betreut. Der Abriss des alten Gebäudebestandes ist erfolgt. Im November 2019 wurde das Richtfest des neuen Gebäudes gefeiert.	Apr 19
Neue Einrichtung oder neue Gruppen in Neunkirchen-Seelscheid	3 zusätzliche Gruppen	Nach der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung werden drei zusätzliche Gruppen benötigt. Zur Zeit wird noch geprüft, ob diese Gruppen durch Erweiterung mehrerer bestehender Kitas oder durch den Neubau einer Einrichtung geschaffen werden können.	
<b>Ruppichteroth</b>			
St. Servatius Winterscheid	Erweiterung um 1 Gruppe	Die Planung hat sich verzögert; mit den Bauarbeiten wurde noch nicht begonnen. Gleichwohl wird weiterhin von einer Fertigstellung im Sommer 2020 ausgegangen.	Sommer 2020

23

<b>Swisttal</b>			
St. Kunibert Heimerzheim	Neubau für 4 Gruppen; Wegfall des bisherigen Gebäudes mit 2 Gruppen	Die Verhandlungen des Erzb. Generalvikariates/dem Kirchengemeindeverband und der Zivilgemeinde zu Kostenfragen sind abgeschlossen. Nunmehr müssen die Planungen von der Kirchengemeinde vorangetrieben werden. Derzeit wird geprüft, ob ein Provisorium mit zwei Vorläufergruppen realisiert werden kann.	KGJ 19/20
Neue Einrichtung oder neue Gruppen in Swisttal	3 zusätzliche Gruppen	Nach der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung werden drei zusätzliche Gruppen benötigt. Zur Zeit wird noch geprüft, ob diese Gruppen durch Erweiterung mehrerer bestehender Kitas oder durch den Neubau einer Einrichtung geschaffen werden können.	
<b>Wachtberg</b>			
Neue Kita "Alte Molkerei" in Berkum (Limbachstiftung)	Neubau 3-gruppige Kita; Wegfall des Provisoriums "Limbachstiftung"	Die Limbachstiftung und die Gemeinde bemühen sich um andere Interessenten, die als Investor die Kita errichten bzw. als Träger die Kita betreiben wollen. Das Provisorium in der Limbachstiftung soll zunächst fortgeführt werden.	

-78-

St. Maria Rosenkranzkönigin in Berkum	Erweiterung um 1 Gruppe	Die zusätzliche Gruppe wird bereits im Provisorium geführt. Der Bauarbeiten haben begonnen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist zu Ostern 2019 vorgesehen.	Apr 19
<b>Windeck</b>			
Neue Kita in Rosbach	Neubau 2-gruppige Kita	Die Planungen werden von der Gemeinde weiter vorangetrieben. Insbesondere werden zur Zeit noch Finanzierungsfragen geklärt. Im Vorgriff auf die neue Kita wird seit November 2017 eine provisorische Gruppe im Familienzentrum "Vogelnest" in Rosbach betrieben, die später in die neue Kita überführt werden soll.	Aug 20
Kita Regenbogenland in Dattenfeld	Erweiterung um 1 Gruppe	Die zusätzliche Gruppe soll in Dattenfeld in Zusammenhang mit einem kompletten Neubau der Kita realisiert werden. Der Abriss des Altbaus ist erfolgt und die Baumaßnahme schreitet voran. Die Fertigstellung ist für den August 2019 vorgesehen.	Aug 19

185

Neue Einrichtung oder neue Gruppen in Windeck	3 zusätzliche Gruppen	Nach der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung werden drei zusätzliche Gruppen benötigt. Zur Zeit wird noch geprüft, ob diese Gruppen durch Erweiterung mehrerer bestehender Kitas oder durch den Neubau einer Einrichtung geschaffen werden können.	
---	-----------------------	---	--