

# Sachstand Ausbau der Haushalte "Weiße Flecken" (Stand Jan 2022)

Anhang 1

Kommune	Cluster	Los	Ausbauendes Unternehmen	Planung	Tiefbauarbeiten	Dokumentation	Inbetriebnahme/ abgeschlossen	Ausbau	Geplantes Bauende		
Eitorf (nur Rodder)		HL 1	Westenergie	abgeschlossen							
Much		HL 1		fertig	Restarbeiten	Restarbeiten	FTTC-Ausbau abgeschlossen; FTTH Ausbau zu 2/3 abgeschlossen	Mrz 22			
Windeck		HL 1									
Ruppichteroth		HL 1									
Niederkassel ( nur Stockem)		SEL 5		fertig	Restarbeiten			Mrz 22			
Much		SEL 3	eifel-net	fertig	erfolgen			Dez 21			
Rheinbach (nur Sürst-Hardt)		SEL 11		abgeschlossen; buchbar							
Neunkirchen-Seelscheid	2	HL 2	Telekom	abgeschlossen; buchbar							
Ruppichteroth	1	HL 2		abgeschlossen; buchbar							
Eitorf	5	HL 2		abgeschlossen; buchbar							
Lohmar	4	HL 2		fertig	Genehmigungen beantragt zur Vorbereitung der Tiefbauarbeiten				Mai 22		
Hennef/Uckerath	11	HL 2		fertig	erfolgen					Mai 22	
Königswinter Oberpleis	3	HL 2		fertig	erfolgen	aktuell: Corona/Quarantäne				Mai 22	
Königswinter/ BH Aegidienberg	6	HL 2		abgeschlossen; buchbar							
Niederkassel	12	HL 2		fertig	erledigt; Montage					Mai 22	
Wachtberg	9	SEL 6		abgeschlossen; buchbar							
Swisttal (nur Odendorf)	8	SEL 8		fertig	Auswirkungen Flutkatastrophe				Mai 22		
Rheinbach (nur Groß Schlebach)		SEL 10		fertig	erfolgen	Auswirkungen Flutkatastrophe				Mai 22	
Meckenheim		SEL 14		fertig	neue Fa. zur Umsetzung - Baubeginn abstimmen						Mai 22
Meckenheim		SEL 15		fertig	neue Fa. zur Umsetzung - Baubeginn abstimmen						Mai 22
Meckenheim		SEL 4		fertig	neue Fa. zur Umsetzung - Baubeginn abstimmen						Mai 22
Sankt Augustin (Men, Ndp.)/ Troisdorf (Oberl)/ Siegburg (Kal)		10		SEL 12	Aufgrund vorhandener Infrastruktur als letzter Bauabschnitt geplant; Planung hat angefangen						Mai 22
Bornheim (Roi, Her, Mer)	7	SEL 13		abgeschlossen; buchbar							
Swisttal		SEL 16	abgeschlossen; buchbar								

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos

Die Sondereinzellose SEL 7 und 9 wurden aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind

Es handelt sich um den aktuellen Sachstand vor der Einreichung der Verzögerungsanzeige durch die Telekom. Die Konkretisierungen liegen noch nicht vor.