

Mitteilung:

Laufendes Projekt

Gebiet der innogy

Im Bereich Much Tillinghausen und Ruppichteroth Feldwiese wurden im Dezember 2019 die vorbereitenden Maßnahmen für die Oberflächenwiederherstellung im Jahr 2020 abgeschlossen. In Windeck wird die offene Bauweise in Perseifen weiter fortgesetzt.

Die Tiefbauarbeiten pausieren im Zeitraum 52. KW 2019 bis einschließlich 2. KW 2020.

Gebiet der eifelnet

Die eifelnet überarbeitet derzeit die Ausbaupläne. Dies beinhaltet die nochmalige Prüfung der Infrastrukturinformationen, Kamera-Befahrungen der Trassen und Überprüfung aller Planungen sowie die mögliche Mitnutzung vorhandener Leerrohre. So soll eine fundierte Planungsgrundlage geschaffen werden, damit im Bauprozess Verzögerungen vermieden werden.

Gebiet der Telekom

In Ruppichteroth sind bereits fünf und in Windeck zwei Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Freischaltung des Netzes wird derzeit durchgeführt, sodass bis Ende Januar die Tarife buchbar sind.

Die Telekom hat für das Ausbaugebiet aktualisierte Zeit- und Realisierungspläne vorgelegt. Diese sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen. Des Weiteren wurden im Geoportal die Fertigstellungstermine ebenfalls aktualisiert.

Zu der Frage aus der letzten Ausschusssitzung, welche Sanktionsmöglichkeiten von Seiten des Fördergebers bei Nicht-Einhaltung des Vertrags bestünden, hat der Fördergeber wie folgt geantwortet:

Die Vertragsbeziehung bezüglich des Ausbaus im Förderprojekt besteht lediglich zwischen dem Zuwendungsempfänger und dem ausbauenden Telekommunikationsunternehmen. Eine vertragliche Beziehung zwischen dem Fördermittelgeber und dem ausbauenden Telekommunikationsunternehmen besteht nicht. Eventuelle Konsequenzen aus der Nichteinhaltung von Vertragsinhalten sind dementsprechend durch den Zuwendungsempfänger zu betrachten und umzusetzen.

Aus förderrechtlicher Sicht ist diesbezüglich zu bedenken, dass im Falle von Projektverzögerung jeglicher Art diese beim Projektträger anzuzeigen sind. Bei Bedarf besteht zudem die Möglichkeit, eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums zu beantragen.

5G- Förderprogramm des BMVI

Wie in der 17. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus am 17.09.2019 durch Herrn Dr. Tengler erläutert, wurden im Rahmen des 5G-Förderprogramms des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur drei Projektideen aus dem Rhein-Sieg-Kreis eingereicht. Hierbei wurde das Projekt „5G-Anwendungen im IndustrieStadtspark Troisdorf“ der Stadt Troisdorf am 12.12.2019 positiv beschieden. Die Übergabe der Zuwendungsurkunde erfolgte am 19.12.2019 in Berlin. Die Projektidee soll zukunftsfähige 5G-Anwendungen im Kunststoff-Cluster innerhalb des IndustrieStadtspark Troisdorf untersuchen. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf den Themen Tracking und Logistik von Halbzeug und Waren, IoT, Mixed Reality Anwendungen sowie 5G-unterstütztes Energiemonitoring.

Kooperationspartner der Stadt Troisdorf sind Unternehmen aus dem IndustrieStadtspark, der Flächenentwickler Keystone T-Park Verwaltung GmbH, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Trowista, das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT Sankt Augustin sowie der Rhein-Sieg-Kreis.

Die Projekte des Gesundheitsamtes und des Fachbereichs Mobilität und Verkehr des Rhein-Sieg-Kreises wurden leider nicht positiv beschieden.

Liste der geplanten Ausbauezeiten (Stand Januar 2020)

Kommune	Los	Ausbauendes Unternehmen	Zuschlag (Beschluss BuVa)	Vertragsunterzeichnung		Laufzeit vertrag (Monaten)	Ende Vertragslaufzeit	Umsetzungsplan für die gesamte Kommune	
				Landrat	TKU			Baubeginn	Geplantes Bauende*
Much	HL 1	Innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Ende 2020
	SEL Much (SEL 3)	eifelnet	14.06.18	02.08.19	09.09.19	24	08.09.21	Vsl. Mrz. 20	Aug. 20
Ruppichteroth	HL 1	innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Ende 2020
	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Feb. 2019	Mrz. 2021
Windeck	HL 1	innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Ende 2020
Eitorf	HL 1	Innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Ende 2020
	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Dez. 2019	Mrz. 2021
Lohmar	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Jun. 2020	Jul. 2021
Neunkirchen-Seelscheid	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Dez. 2019	Nov. 2020
Hennef	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Sep. 2020	Nov. 2021
Königswinter	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Dez. 2019	Mrz. 2021
Meckenheim	SEL 4	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Nov. 2020	Nov. 2021
Niederkassel	SEL 5	innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21		Ende 2020
Wachtberg	SEL 6	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Mai 2020	Mrz. 2021
	SEL 7	Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind							
Swisttal	SEL 8	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Mrz. 2020	Apr. 2021
	SEL 9	Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind							
Rheinbach	SEL 10	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Nov. 2020	Nov. 2021
Rheinbach (Sürst-Hardt)	SEL 11	eifelnet	14.06.18	30.08.19	09.09.19	12	08.09.20		
Sankt Augustin	SEL 12	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Apr. 2020	Jul. 2021
Bornheim	SEL 13	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Mrz. 2020	Sep. 2021
Meckenheim	SEL 14	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Nov. 2020	Nov. 2021
Meckenheim	SEL 15	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Nov. 2020	Nov. 2021
Swisttal	SEL 16	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Mrz. 2020	Apr. 2021
Alle 19 Kommunen	Schulen	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Feb. 2019	Nov. 2021

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos

*Abhängig von der Vorlage der entsprechenden Genehmigungen und den Witterungsbedingungen.